


## APZĪMĒJUMI



## SPECIFIKĀCIJA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS	ĀRĒJIE IZMĒRI (axbxh), m	DAUDZUMS
1	Celtnieku kantoris kontainers	7,5x6x2.35(m)	1
2	Sadzīves telpas kontainers	2,5x6x2.35(m)	3
3	Noliktavas kontainers	2,5x6x2.35(m)	2
4	Sanitārās kabīnes kontainers	2,5x6x2.35(m)	1
5	Apsardzes telpa kontainers	3x3x2.35(m)	1
6	Pagaidu BIO tualete	3x3x2.35(m)	1
7	Būvgružu kontainers	2x2,5(m)	4
8	Pagaidu žogs	H = 1,8 m	Σ L=300 m
9	Pagaidu ceļš	b=5,5...9 m	1900 m <sup>2</sup>
10	Būvmašīnu novietne	7,5x12,0 (m)	90,0 m <sup>2</sup>
11	Būvmateriālu izkraušanas zona		220,0 m <sup>2</sup>

**PIEZĪMES:**

1. Vīsi izmēri uzrādīti (m)
2. Skatīt kopā ar skaidrojošo aprakstu.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda projektēto izmēru atbilstība esošajiem.
4. Visus darbus jāveic atbilstoši valsts noteikajiem likumdošanas aktiem - darba likums; Būvniecības likums; darba aizsardzības likums; MK noteikumi nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", MK noteikumi nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"; MK noteikumi nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" "Vides aizsardzības prasības, veicot būvdarbus", kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normas.
5. Skatīt kopā ar sadaļām BK, GP, ŪKT un ELT.
6. Būvuzņēmējs un darbuuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši un saskaņojuši Darbu veikšanas projektus (DVP) .
7. Darbnieku sadzīves konteineru, pārvietojamo tualeti, materiālu novietnes vietu, kā arī nozogojuma vietu un veidu precizēt uz vietas būvniecības laikā.
8. Veicot būvdarbus, stingri izpildīt drošības tehnikas noteikumus.
9. Celtu un citu būvmehānismu darbības zonā, uz sastatnēm, materiālu novietnēs un laukumos, pie iebraukšanas būvlaukumā izkārt brīdinājuma zīmes ar attiecīgiem uzrakstiem.
10. Uz visiem paceljamajiem mehānismiem jābūt pēdējās pārbaudes datumam un uzrādīti maksimāli pieļaujamai slodzei. Pirms darbu uzsākšanas mehānismu jāpārbauda ar divkāšu slodzi.

kods	izmaiņas				izm. izdarīja	datums
Amats	Uzdevs	Pasāksts	Datums	Būvobjekts	Pārtikas produktu ražošanas ēkas un nolikmavas un ar to saistītās infrastruktūras Sventes degradētās teritorijas reabilitācija "Puncuļi", Sventes pagastā, Daugavpils novads.	
BP vad.	Līva Tomsone		2017.03.16	Adrese:		
Darjās vad.	Galina Ivanova		2017.03.16	Lapas numurs:		
Izstrādāja:	Galina Ivanova				Būvdarbu organizācijas ģenerālais plāns	
				Proj. Nr.:	>	Mērogs:
						1:500
Pasūt. Nr.:		Nr. 4-15/816/29	Stadija:	BP	Lapu skaits:	Projektsēdes
Aktīvs projekts Nr.:		Nr. 4-15/816/29	Mērķa un lapas nr.:	HOP-01	Caur. Nr.:	SIA "GEO CONSULTING" Oļavska ēd. Rīga


## DOP SADAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

NR.	RASĒJUMA NR.	RASĒJUMA NOSAUKUMS
1.	DOP-01	Būvdarbu organizācijas ģenerālais plāns

## IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Nr.	Nosaukums
1	LR MK not. NR. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
2	MK 2003.25.02 not. Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"
3	MK 2004.17.02 not.Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi"
4	LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts"
5	LR MK not. NR. 529 "Ēku būvnoteikumi"
6	LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"
7	MK 02.10.2007 not. Nr.660 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība"
8	LEK-025 "Drošības prasības veicot darbus elektroietaisēs"
9	MK not. NR. 113 "Kravas celtnu tehniskās uzraudzības kārtība"
10	LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"
11	LBN 242-15 "Dabasgāzes ārējo gāzesvadu sistēma"

## PAGaidu žoga fragments (mobilais žogs "BEKAERT")



**Sāja būvprojekta ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļauja ietvertajiem nosacījumiem.**

**BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS**

**LĪVA TOMSONE**  
(PARAKSTS UN VARDNĀVE)  
**10 - 1187**  
(DZĒDĒJĀKATA NR.)

\_\_\_\_\_  
(DATUMS) \_\_\_\_\_ (PAAKĀRSTĒ)

**ŠĪ BŪVPROJEKTA DOP DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM, KĀRĀRĒTIŠKAI VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.**

**BŪVPROJEKTA DOP DAĻAS VADĪTĀJS**

**Galina Ivanova**  
(PARAKSTS UN VARDNĀVE)  
**3 - 01103**  
(DZĒDĒJĀKATA NR.)

\_\_\_\_\_  
(DATUMS) \_\_\_\_\_ (PAAKĀRSTĒ)

